

Formulaire de garantie Decoproyec

Formulaire obligatoire à remplir en pièce jointe au certificat de garantie Decoproyec.

Veuillez l'envoyer par email à administration@biomat.eu

DONNÉES INSTALLATEUR AGGRÉE

Nom de l'entreprise/du sous-traitant agréé:

Numéro TVA :

DÉTAILS DU CLIENT

Nom et prénom:.....

Adresse du chantier (rue, numéro, code postal et commune):

.....

DECOPROYEC LIÈGE PROJETÉ PEINTURE à LIÈGE FIXATIF

Granulométrie: FIN MEDIO REGULIER

Code couleur:

Date de production:

Numéro de lot:

Nombre de m2: Nombre de seaux utilisés:

Les seaux sont-ils stockés à l'abri du soleil ? oui non

Le même numéro de lot a-t-il été utilisé pour la DERNIÈRE COUCHE ? oui non

Si NON, les seaux de différents numéros de lot ont-ils été mélangés dans un même pot avant d'appliquer la couche finale ? oui non

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Température :°C (>5 et <35 degrés Celsius)

Humidité : % entre 0 et 95 %

Pourcentage d'humidité du support :% (uniquement pour les applications industrielles)

SUPPORT béton brique bétonnage existant bois calcaire existant crêpi existant
 métal (zinc, cuivre) plastique (PVC) mur peint plaques de plâtre panneau en
fibrociment Autre :.....

NETTOYAGE À HAUTE PRESSION

Pièces détachées et poussière enlevées ? oui non

DEMOUSSER / anti-moisissure appliqué ? oui non

Si oui, marque : Decoproyec Anti-mousse et champignon

Autre :

MORTIER comme SOUS-COUCHE

Jointes et fissures remplis de mortier ? oui * non

Cimentation avec trames de renfort? oui * non

(*) Si oui, avec quel mortier ? Isovit E-Cork Isovit Fibraflex Decoprocal

(En cas d'utilisation d'autres mortiers, la fiche technique doit être jointe en annexe)

PLAQUE COMME SUPPORT

Plaque EXTÉRIEUR : Trespa/volkern Forex Fermacel H2O Knauf Aquapanel

Magoxx Omnex Métal Galvanisé Zinc PVC Autres :

Plaque INTÉRIEUR : OSB3 Contreplaqué MDF CDX Contreplaqué Béton Autre

:.....

En cas d'utilisation d'autres plaques, la fiche technique doit être ajoutée en pièce jointe.

COUTURES entre les plaques : renforcées et jointes ?

Si oui, avec quel enduit ?

COMPRESSEUR L'eau s'est vidangée de la cuve ? oui non

Compresseur avec déshumidificateur : oui non

Pression de travail réglée sur : Bar

(Réglage avec la poignée du pistolet escamotée à 4.5 Bar pour REGULIER, 5.5 Bar pour MEDIO et 6 Bar avec buse 5.5mm pour FINE)

Date de fin des travaux :/...../.....

DATE, NOM et SIGNATURE, lu et approuvé